

KEURINGSRAPPORT ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Agent-bezoeker **Thomas Neiryck** Datum controle **12-11-2024**
Rapportnummer **01-20241112-004-109PF8O-Rev0**

Algemene gegevens

Adres installatie **Durmstraat 22 9930 Lievegem**
Controle volgens **AREI Boek 1 - Interne procedure tech01**
Type controle **Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname (6.4)**
Afwijkingen/aanvullende hs **6.5.8.1**
Type installatie **Woonéénheid**
Eigenaar 
Adres eigenaar **Durmstraat 22 9930 Lievegem**
Installateur **Lp-Elektrotechnieken BE 0737980750**



Installatie

Netbeheerder	Fluvius	Aardingsinstallatie	TT - pen/staaf
EAN-code	niet bekend	Aantal verdeelborden	1
Tellernummer	niet bekend	Aantal eindstroombanen	19
Nominale spanning (V)	230	Reservekringen	1
Nominale stroomsterkte (A)	max 63	Inom. hoofdschakelaar (A)	63
Voedingskabel hoofdbord (mm ²)	10	Δ Hoofddifferentieel (mA)	300

Controle / metingen / beproevingen

Aardingsweerstand (Ω)	6,67	Equipotentiale verbindingen	OK
Isolatiweerstand (MΩ)	8,93	Rechtstreekse aanraking	OK
Foutlus differentieel(s)	NVT	Onrechtstreekse aanraking	OK
Testknop differentieel(s)	NVT	Schema's / dossier	OK
Continuïteitsmeting	OK	Staat elektrisch materieel	OK

Besluit

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De algemene differentieelstroombeschermingsinrichting was/werd verzegeld en het ééndraadsschema en situatieplan werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd volgens hoofdstuk 6.5 van boek 1 uiterlijk voor 12-11-2049 alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Agent-bezoeker: Thomas Neiryck



Beschrijving installatie

- Zie schema's voor de beschrijving van de installatie.

Opmerkingen

- Voor de plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater: zie AREI boek 1 onderafdeling 9.1.2.
- Bij het ontbreken/incorrect zijn van schema's tijdens de keuring is het mogelijk dat bepaalde delen van de installatie niet werden vastgesteld en/of dat er bijkomende inbreuken worden vastgesteld tijdens de herkeuring.
- Toestellen/apparaten aangesloten op de vaste installatie maken geen deel uit van de controle.
- Het onderzoek beperkt zich tot de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie. (schakelaars, contactdozen, goten, plinten... werden niet geopend). Het sluit verborgen delen van de installatie (bv. achter valse wanden/plafonds, achter nissen...) uit.
- De schema's zijn steekproefsgewijs gecontroleerd.
- Op het moment van de keuring was het badkamermeubilair (nog) niet (volledig) geïnstalleerd.
- Na afwerking van pleister, schilder en/of tegelwerken dient alle elektrisch materieel van passend deksel te worden voorzien en degelijk te worden bevestigd.
- Op het moment van de keuring was er geen spanning aanwezig.
- Op het moment van de keuring was de nieuwe teller nog niet geplaatst.
- Het betreft een vernieuwde installatie van een bestaande woning.
- De installatie werd gestart tussen 1/6/2020 en 1/6/2023. (bewijsdocument werd voorgelegd)

Inbreuken

- Nihil

Raadgevingen

- Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:
 - a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
 - b) de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
 - c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.