



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

0485/023096

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR. 15/05-1118/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN  
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Kapelstraat 22  
Beeklinge

EIGENAAR : M. Van Leele Stib

Adres : St. Gillis 20, Beeklinge

OPDRACHTGEVER : idea

Adres : \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR : idea

Adres : \_\_\_\_\_

BTW of IK : \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 18/11/2005 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens :  
(AREI art. 270) (AREI art. ~~271~~) (AREI art. 270) (APAB art. 260) (T.B. art. 251) (Voorschr. stroomlev.) \_\_\_\_\_

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~ ; Type der lokalen : Woning

Begin werken : Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting cont. 40A

Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type diff 40A

Type van de aardelektrode : lus - ~~baar~~ - ~~penner~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 19 ; RA : 2,8 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING : \_\_\_\_\_

Drie schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : \_\_\_\_\_  
Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET  
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK  
gezien op 19/11/06  
de aangestelde van de stroomverdelers  
naam : Ashtus  
handtekening : \_\_\_\_\_

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/11/2030 (art. 271 AREI) alsook vóór de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
~~2. De installatie is niet conform.~~  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER : 159  
nr. + naam + handtekening \_\_\_\_\_

De directeur, \_\_\_\_\_